Checkliste „Angebote für Fliesenarbeiten im Bad vergleichen“

Für das Fliesen im Bad gibt es keinen neutralen Quadratmeterpreis. Planen Sie die Abdichtung als eigenen Posten ein, prüfen Sie zuerst, ob die Angebote gleich vollständig sind, und tragen Sie je Angebot die Antworten ein. Die Checkliste nennt keine Preise.

Angebot A (Betrieb) _____ Angebot B (Betrieb) _____

Angebot C (Betrieb) _____ Datum _____

Teil A: Betrieb und Leistungsumfang

		Quelle
☐	Name des Betriebs und Eintrag in der Handwerksrolle (Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, zulassungspflichtig); Innung oder Meisterbetrieb als Angabe des Betriebs, nicht bewertet.	VZ; Anlage A Nr. 42 HwO
☐	Referenzen genannt?	VZ
☐	Leistungsumfang schriftlich, mit Raum sowie Wand- und Bodenflächen.	VZ 12/2025
☐	Altfliesen entfernen und entsorgen: als eigener Posten ausgewiesen?	VZ
☐	Untergrundvorbereitung: als eigener Posten ausgewiesen?	VZ
☐	Abdichtung im Spritzwasserbereich: als eigener Posten ausgewiesen?	VZ 07/2026; BauNetz Wissen
☐	Fliesenformat und Rutschhemmung des Bodens benannt (für nasse Bereiche wie Dusche, z. B. „R 11 B“)?	VZ
☐	Fliesenmaterial, Kleber und Fugenmasse, Verlegung, Anfahrt und Entsorgung im Angebot?	VZ

© 2026 Rankingmax UG (haftungsbeschränkt), Erich-Knabe-Straße 17, 08468 Reichenbach · bauprojektportal.de · Stand: 25.11.2026

Sitz: Reichenbach im Vogtland · Amtsgericht Chemnitz, HRB 37802 · Geschäftsführer: Alexander Schneider · kontakt@rankingmax.de

Checkliste ohne Gewähr, ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Bitte im Einzelfall prüfen.

Teil B: Preisform, Rechnung und Abnahme

	Quelle
☐ Lohn-, Fahrt- und Materialkosten einzeln aufgeführt.	VZ
☐ Kostenvoranschlag ist nicht verbindlich: Bei Preissteigerung über 15 bis 20 % muss der Betrieb hinweisen.	VZ 12/2025
☐ Ausführungstermin und Zahlungsplan schriftlich; Vereinbarungen schriftlich festgehalten.	VZ 12/2025
☐ Gebäude vor dem 31.10.1993: Hinweis zu Baujahr und Asbest an den Betrieb weitergegeben (Fliesenkleber, Spachtelmassen und Putze können Asbest enthalten).	UBA; VZ; GefStoffV
☐ Rechnung getrennt nach Arbeits- und Materialkosten verlangt (Steuer: 20 % der Arbeitskosten, höchstens 1.200 €; Material zählt nicht; nicht bei zinsverbilligtem Darlehen oder steuerfreiem Zuschuss).	§ 35a Abs. 3 EStG
☐ Abnahme vorbereitet; bei Arbeiten an einem Bauwerk beträgt die Verjährung in der Regel fünf Jahre ab Abnahme (Einzelfall prüfen).	§ 634a BGB

Kürzel	Quelle
VZ	Verbraucherzentrale (Stand 12/2025 bzw. 07/2026)
HwO	Handwerksordnung, Anlage A
UBA; VZ; GefStoffV	Umweltbundesamt, Verbraucherzentrale, Gefahrstoffverordnung
BauNetz Wissen	BauNetz Wissen, Abdichtung
§ 35a EStG; § 634a BGB	Einkommensteuergesetz; Bürgerliches Gesetzbuch

Hinweis

Die Checkliste gibt allgemeine Hinweise (Stand 25.11.2026). Sie nennt keine Preise und ist keine Rechts- oder Steuerberatung. **Muster ohne Gewähr, im Einzelfall anpassen.** Quelle: bauprojektportal.de, Beitrag „Bad fliesen: Was kostet es und was gehört in ein Angebot?“.

© 2026 Rankingmax UG (haftungsbeschränkt), Erich-Knabe-Straße 17, 08468 Reichenbach · bauprojektportal.de · Stand: 25.11.2026

Sitz: Reichenbach im Vogtland · Amtsgericht Chemnitz, HRB 37802 · Geschäftsführer: Alexander Schneider · kontakt@rankingmax.de

Checkliste ohne Gewähr, ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Bitte im Einzelfall prüfen.